

97-1

안산시 주차난 획기적 개선 (구별 운동장 지하주차장 및 공원지하 대형주차장 건설)

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존 신규	예산 비예산	임기내 임기후	검토 추진중 완료 이행 후 계속추진	30% (2030. 5월)

공약사항

- ◇ 구도심 주거 밀집지역의 고질적인 주차난 해소를 위하여 운동장 등의 지하공간을 활용하여 주차장 확보를 통한 주차환경 개선
- ◇ 상업지역 인근 주차난 해소를 위해 공원(광장)의 지하공간 활용을 통한 주차장 확보로 주차환경 개선

1. 개 요

- 감골운동장 복합화시설 조성사업
 - 위 치 : 안산시 상록구 사동 1342일원 (감골운동장)
 - 면 적 : 약 5,571㎡(지하주차 142면)
 - 사업내용 : 생활복합체육시설 건립(지하 주차장, 옥외층 체육시설)
 - 개략사업비 : 207억원
 - 사업기간 : 2021. 9. ~ 2027. 2.
- 원곡초교 학교시설 복합화사업(안산상호문화공유학교 건립)
 - 위 치 : 안산시 단원구 원곡동 821번지 (원곡초등학교)
 - 면 적 : 약 10,295.7㎡(주차장 67%, 지하주차 200면)
 - 사업내용 : 지하주차장 조성, 상호문화공유학교 건립
 - 개략사업비 : 464.7억원
 - 사업기간 : 2023. 3. ~ 2030. 5.

2. 추진실적

- 감골운동장 기본 및 실시설계용역 : 2022. 2.
- 원곡초교 기본 및 타당성 용역 : 2023. 9.
- 감골운동장 건축허가 : 2024. 8.

3. 향후 추진계획

- 감골운동장 일상감사, 조달청 원가심사 : 2025. 2.
- 원곡초교 사전 행정절차 이행(투자심사 등) : 2025. 8.
- 원곡초교 건축심의 등 절차 진행 : 2025. 11.
- 기본 및 실시설계 : 2026. 5.
- 감골운동장 복합화시설 조성사업 공사 추진 : 2025. 3. ~ 2027. 2.
- 원곡초교 학교시설 복합화사업 공사 추진 : 2028. 5. ~ 2030. 5.

4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
감골운동장 복합화시설 조성	목표	기본 및 실시설계	기본 및 실시설계	건축허가 및 사업비 변경 등	공사착공	공사 계속 추진
	실적	기본 및 실시설계 용역 착수	기본 및 실시설계 용역 추진 중	건축심의, 건축허가 완료		
	달성 여부	달성	달성	달성		
원곡초교 학교시설 복합화사업	목표	사업추진계획 보고	기본구상 및 타당성조사	공모사업 선정	행정절차 이행 (투자심사 등)	기본 및 실시설계
	실적	사업추진계획 보고	기본 건립구상 및 타당성 조사 용역 추진	공모사업 선정		
	달성 여부	달성	달성	달성		

5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액				4) 집행금액			
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국비	도비	시비	집행 총계	2022	2023	2024
75,200	67,167	67,167	2,100	-	3,100	10,000	5,500	6,200	800	1,000	4,400	276	126	150	-

공약실명제

주관부서	기반조성과	과	장	서 병 구	☎ 369-1736
		주 차 장 조 성 팀 장		류 제 천	☎ 481-2973
		주 무 관		전 성 진	☎ 481-2972