

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존 신규	예산 비예산	임기내 임기후	검토 추진중 완료 이행 후 계속추진	60% (2028. 12월)

공약사항

- ◇ 안산시 대부도갯벌은 경기도 내 주요 습지보호지역이자 람사르 습지로 습지및 생물다양성 보호의 중요거점으로 체계적 관리를 위한 컨트롤 타워 건립 필요
➔ 교육, 전시, 홍보 국제협력 등 국내외 네트워크 공간(센터) 역할 수행

1. 개요

- 사업위치 : 대부남동 609-11일 원
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2028. 12.
 - 사업규모(안)
 - 부지면적 : 5,897m²(1,786.9평)
 - 건축면적 : 350m² / 연면적 : 780m²(지하1층 ~ 지상 2층)
 - 소요예산 : 6,649백만원
 - 건축비 : 4,750백만원(국비^{70%} 3,325, 도비^{15%} 712.5, 시비^{15%} 712.5)
 - 부지매입 : 1,649백만원(시비^{100%})
 - 설계용역 : 250백만원(시비^{100%})
- ※ 센터건축 부지(1,349백만원) 매입완료(2020. 12.), 경관확보 부지(300백만원) 매입예정

2. 추진실적

- 대부도 습지보호센터 부지 매입 : 2020. 12.
- 센터건립 국비 신청(市 ⇒ 해수부, 미선정) : 2021. ~ 2023.
- 대부도 습지보호센터 건립 계획 방침 결재 : 2023. 2.
- '24.습지보호센터 건립 국비 신청(市 ⇒ 해수부, 미선정) : 2023. 3.
- '25.습지보호센터 건립 국비 신청(市 ⇒ 해수부) : 2024. 3.
- 습지보호센터 건립 국비 확보를 위한 해양수산부 방문 설명 : 2024. 4. 30.
- 민선8기 공약 실천계획 변경 : 2024. 10. 8.
- 지방재정투자사업 투자심사 통보(道 ⇒ 市) : 2024. 10. 10.

3. 향후 추진계획

- 습지보호센터 건립 사업비 국비 신청 : 2025. 3.
- 습지보호센터 경관부지 추가매입 : 2025. 4.
- 습지보호센터 시설공사 업무이관 : 2025. 5.~
- ※ 설계·시공·감독·준공 : 시설건립과
- 대부도 습지보호센터 기본 및 실시설계 용역실시 : 2025. ~
- 습지보호센터 건립사업 착공 : 2027. ~
- ※ 국·도비 확보 결과에 따라 건립 일정 변경 가능
- 습지보호센터 건립사업 준공 및 개관(예정) : 2028. 12.

4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2020년~ 2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
습지보호센터 실시설계	목표	· 부지매입 · 사업변경	· 사업신청 및 행정절차 이행	· 실시설계 용역예산 확보(시비) · 사전절차 이행 · 사업신청	· 사업신청 · 기본 설계 용역 실시	· 실시 설계 용역 실시
	실적	· 부지매입 · 사업계획수립	· 사업신청(미선정) (안산시 ⇒해수부)	· 사업비확보 및 사전절차 이행		
	달성 여부	달성	달성	달성		

5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액					4) 집행금액		
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국비	도비	시비	민간	집행 총계	2022 이전	2023
6,649	6,649	6,649	-	-	250	300	6,099	250	-	-	250	-	-	1,349	-

공약실명제				
주관부서	해양수산과	과장	김충식	☎ 481-3690
		해양보전팀장	최종상	☎ 481-3600
		주무관	장가현	☎ 481-3978