

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존 <u>신규</u>	<u>예산</u> 비예산	임기내 <u>임기후</u>	검토 <u>추진중</u> 완료 이행 후 계속추진	30% (2027. 10월)

공약사항

- ◇ 내·외국인의 다양한 문화가 역동적으로 상호교류하는 공간을 조성하여 우리 시의 문화적 자산을 구축하고 나아가 지역주민의 조화로운 융합과 공존의 가치를 실현하고자 함.

1. 개요

- 명 칭 : 상호문화 상록센터
- 추진기간 : 2023년 ~ 2027년
- 위 치 : 사동 1586-11(1,170㎡) 복합커뮤니티센터 내 (건립주관부서: 자치행정과)
- 면 적 : 연면적 3,100㎡(지하1층-지상 5층) 내 1개층 500㎡(약151평)
- 소요예산 : 2,335백만원(총건립비의 16% (1개층 면적 비율)으로 추산)
- 주요기능 : 한국어교육실, 커뮤니티실, 체험관, 상담실 등

2. 추진실적

- 복합커뮤니티센터 내 상호문화상록센터 공간 조성을 위한 관련 부서 (자치행정과) 협의 : 2023. 4.
- 상호문화상록센터 조성 계획 수립 : 2023. 9
- 상호문화 상록센터 조성 관련 주민설명회 : 2024. 5.
 - 상록구 지역 내 고려인 등 이주민 주민 증가에 따라 이주민과 선주민이 상호문화 공동체를 만들어가기 위한 공간 조성 필요

- 타당성 용역 발주 및 지방재정계획 반영^(자치행정과) : 2024.10.
- 경기도 투자심사, 공유재산심의^(자치행정과) : 2024. 7~ 12.

3. 향후 추진계획

- 공공건축사업계획 사전검토 : 2025.
- 기본 및 실시설계용역 공모 : 2026.
- 공사 착공 : 2026.
- 준공 및 상호문화 상록센터 개관(예정) : 2027.

4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
상호문화 상록센터 조성	목표	조성계획 검토	1. 기본계획수립 2. 타당성용역발주 3. 중기지방재정 계획반영	1. 주민설명회 2. 공유재산심의	공공건축 사업계획 사전검토	실시설계 용역 공모
	실적	-	기본계획 수립 타당성용역발주 중기지방재정계획 반영	주민설명회 공유재산심의	-	-
	달성여부	-	달성	달성	-	-

5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액					4) 집행금액		
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국 비	도 비	시 비	민간	집행 총계	2022	2023
2,335	2,335	820	-	3.5	-	3.5	776	3.5	-	-	3.5	-	3.5	-	3.5

공약실명제				
주관부서	외국인주민행정과	과	장	이영옥 ☎ 481-3300
		외국인주민행정 팀	장	권영관 ☎ 481-3301
		주무관	한지수 ☎ 481-3733	