

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존 신규	예산 비예산	임기내 임기후	검토 추진중 완료 이행 후 계속추진	40% (2026. 6월)

공약사항

◇ 안산형 공유 육아방 등 육아보육기관 증설

- 안산시 어린이집 현장의 부모와 함께 상생협력하는 새로운 보육문화로 돌봄환경을 제공
- 안산시의 젊은 부모들이 건강한 자녀 출산과 보육을 책임 질 수 있는 안산시 보육환경을 제공

1. 개 요

- 고잔아이사랑놀이터(3호점) 건립(호수동 주민자치센터와 복합건물로 공공 복합커뮤니티센터 건축 건립 변경)으로 공공 실내 놀이터 확보 및 시설 가정양육 영유아 및 보호자가 함께 즐길 수 있는 맞춤형 보육 지원을 통해 보육복지 증진
- 아이사랑놀이터3호점(고잔) 건립 현황
 - 위 치 : 단원구 광덕2로 249
 - 건립규모 : 대지면적 750.2㎡ / 연면적 1,290.67㎡ / 지상4층
 - 건립기간 : 2020. 5. ~ 2026. 6.
 - 총사업비 : 6,491백만원(국 400 / 도 300 / 시5,791)

※ 現 아이사랑놀이터 운영 현황

구분	아이사랑놀이터 1호점	아이사랑놀이터 2호점
위 치	단원구 선부광장남로 140 (안산시육아종합지원센터內)	상록구 본오동 940-1번지
규 모	연면적 2,849.25㎡ / 지하1층,지상4층	연면적 593.15㎡ / 지상2층
연간운영비	68,580천 원	58,480천 원
운영내용	영유아놀이 및 교육지원, 공통부모교육, 상담사업, 놀이지도사 운영, 장난감 및 도서대여, 정보제공 및 홍보 등	

2. 추진실적

- 복합커뮤니티센터(고잔아이사랑놀이터) 변경 계획 수립 : 2022. 8.
- 공유재산변경 심의 : 2022. 9.
- 공유재산관리계획 변경완료 : 2022. 11.
- 중기지방재정계획 변경반영 : 2022. 11.
- 경기도지방재정투자심사(재심사) 완료 : 2023. 3.
- 도시관리계획변경 용역 완료 : 2023. 3.
- 기본 및 실시설계 용역 변경 발주 : 2023. 4.
- BF 예비인증 용역 변경 발주 : 2023. 4.
- 사업이관(→시설건립과) : 2023. 6.
- 국비 사업 용도변경 승인 : 2023. 10.
- 경관위원회 심의 완료 : 2023. 11.

3. 향후 추진계획

- BF 예비인증 용역 완료 : 2024. 10.
- 공용건축물 건축 협의 : 2024. 10.
- 경기도 계약심사 및 일상감사 : 2024. 11.
- 공사 발주 : 2025. 1.
- 공사 착공 : 2025. 2.
- 공사 준공 : 2026. 6.

4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
아이사랑놀이터 건립1개소	목표	행정절차진행	착공	공사진행	준공	운영
	실적	행정절차진행	행정절차진행	행정절차진행	-	-
	달성 여부	달성	미달성	추진중	-	-

5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액					4) 집행금액			
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국비	도비	시비	민간	집행 총계	2022	2023	2024
5,091	6,641	6,641	700	0	1,619	3,022	1,300	2,455	400	375	1,680	0	162	0	94	68

공약실명제

주관부서	여성보육과	과	장	두현지	☎ 481-2502
		보육정책팀	장	이예정	☎ 481-2261
		주무관		황윤정	☎ 481-2305