

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존 <u>신규</u>	<u>예산</u> 비예산	<u>임기내</u> 임기후	검토 <u>추진중</u> 완료 이행 후 계속추진	80% (2026. 6월)

공약사항

◇ 시화호 뱃길 친환경 관광사업 운영

1. 개요

- 위 치 : 안산천하구, 반달섬, 구)방아머리 선착장
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 2,960백만원
- 사업내용 : 선착장 3개소 및 부대시설 운영, 친환경 도선운항

2. 추진실적

- 2023년 레저스포츠관광 활성화 사업 공모 : 2022. 10.
 - 문화체육관광부 공모사업(관광콘텐츠 다양화 및 지역관광의 특색화 제고)
- 뱃길 교통 연계 관련부서 회의 : 2023. 1. 12.
 - 협의부서 : 해양수산과, 관광과, 대중교통과
 - 협의결과 : 안산시티투어 연계운행, 버스노선 신설(연장)
- 연계 교통 노선 신설 : 2023. ~ 2024.
- 안산해양아카데미 추진 : 2023. 5. ~ 10.
 - (장소) 호수공원 체험장, 안산천하구 선착장 (내용) 수상레저기구 체험 및 해상안전교육
- 뱃길 활성화 방안 수립 : 2023. 5. ~ 2024. 2.
- 뱃길 안전항로 선정 등 : 2023. 9. ~ 2024. 2.
- 배터리-충전기 간 충전시험 실시 : 2023. 10. ~ 11.

- 전기선박 및 충전설비 대책회의 : 2023. 12. 20.
- 전기선박 충전기 기술회의 : 2024. 1. 15. ~ 16.
- 전기선박 충전기 현장시험 : 2024. 1. ~ 2.
- 뱃길 편의시설 개선공사 : 2024. 1. ~ 9.
- (반달섬선착장) 편의시설(증축), 공중화장실 설치 및 선착장 상하수도 인입 등
- 전기선박 충전설비 기술자문위원회 자문 : 2024. 3. 28.
- 전기선박 충전설비 보완 : 2024. 4.
- 전기선박 충전 시험 : 2024. 4. 29. ~ 5. 28.
- 전기선박 제조사 원인분석 보고서 제출 : 2024. 6. 17.
- 전기선박 기술자문위원회 자문 : 2024. 6. 21.
- 뱃길 운영관리 조례 개정 : 2024. 7. 17.
- 뱃길 운영방안 검토(민간도선운영) : 2024. 8. 6.
- 민간위탁동의(안산시의회) : 2024. 9. 12.

3. 향후 추진계획

- 안산해양아카데미 추진 : 2024. 5. ~ 10.
- (장소) 호수공원체험장, 안산천하구선착장 (내용)수상레저기구 체험 및 해상안전교육
- 전기선박배터리 문제해결 : 2024. 7. ~
- 계약심사(감사관) : 2024. 9. ~ 10.
- 감정평가 : 2024. 10.
- [사용료 산출] 유선사업에 대한 뱃길 공유재산(편의시설 등) 사용수익허가
- 사전규격공개 : 2024. 10.
- 입찰공고 및 제안서 접수 : 2024. 10.
- 제안서평가 : 2024. 10. ~ 11.
- 우선협상대상자 선정(협상) : 2024. 11.
- 관리위탁사업자 선정 : 2024. 11. ~ 12.
- 일상감사(감사관) : 2025. 1.
- 안산 대부도 뱃길 취향 : 2025. 3.

4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시화호 뱃길 친환경 관광사업 육성	목표	전기추진 선박배터리 형식승인	추가 안전인증 시험추진	시화호 뱃길 운항	지속운영	
	실적	형식승인 완료	완료	추진예정		
	달성여부	달성	달성	추진중		

5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액					4) 집행금액			
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국비	도비	시비	민간	집행 총계	2022	2023	2024
3,570	2,960	2,960	270	80	470	1,070	1,070	820	-	85	735	-	430	270	80	80

※ 2022년 : (해양아카데미운영) 270백만원

※ 2023 ~ 임기 후 : (뱃길운영) 안산호 390백만원 / 추가도선 600백만원 (해양아카데미운영) 80백만원

6. 자치법규 제·개정 실적

구분	법률/조례(규칙)명	제·개정일	추진상황			
조례	안산 대부도 뱃길 도선사업 운영·관리 조례	2021. 7. 13. (제정).	검토	발의	위원회심사	본회의의결
						○
		2024. 7. 17. (개정).	검토	발의	위원회심사	본회의의결
						○

공약실명제				
주관부서	해양수산과	과장	김충식	☎ 481-3690
		해양레저팀장	장준석	☎ 481-3951
		주무관	백충부	☎ 481-3695