

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존 <u>신규</u>	<u>예산</u> 비예산	<u>임기내</u> 임기후	검토 <u>추진중</u> 완료 이행 후 계속추진	40% (2026. 4월)

공약사항

- ◇ 문화예술특화 지역으로 선정하여 문화예술 활동 진흥 기여
- ◇ 안산시 청소년들의 끼와 꿈을 펼칠 수 있는 공간으로 재탄생

1. 개 요

- 사업명 : 성포광장 재정비 사업
- 추진방향 : 문화, 예술 휴식 등 쾌적한 삶을 영위할 수 있는 다목적 광장으로 조성
- 기간 : 2022. ~ 2026. 4. ※신안산선 성포역사와 동시 준공
- 위치 : 상록구 성포동 593-37 일원
- 내용 : 공연장 야외갤러리, 수목 식재 휴게 공간, 산책로, 주차장 등의 편의시설
- 사업량 : 34,551.8㎡
- 총사업비 : 9,768백만원(설계비 300, 공사비 8,700, 감리비 747, 부대비 21)
- 지역주민 및 전문가 의견을 반영하여 통로박스 연결경사로, 입체적 상징시설 도입으로 총사업비 증액(6,800→9,768백만원)

성포광장 현황

- 조성년도 : 1989년
- 면적 : 34,551.8㎡
- 도시계획시설 : 일반광장[건설 제1985-399호(1985. 9. 17.)]
- 이용인원 : 연간 29만명
- 시설물 : 관리사무소 2, 화장실 2, 파고라 3, 야외무대 1, 주차장 2개소 52면 등

2. 추진실적

- 타당성 검토용역 추진 : 2021. 2. ~ 12.
- 중기지방재정계획/투자심사 완료(총68억) : 2021. 11./2022. 3.
- 설계용역 예산 확보(2회 추경, 3억원) : 2022. 9.
- 특교세(10억원) 및 특조금(23억원) 교부 : 2022. 10. ~ 12.
- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 착수보고회 및 중간보고회 추진 : 2023. 2. ~ 8.
 - 시민참여단 50인 선정, 명품공간 재정비 등 개선 방향 논의
- 사업비 변경 추진계획보고(총97억) : 2023. 9.
 - 지역 주민 및 전문가 의견 반영(연결경사로, 경관시설 등)
- 중기지방재정계획/투자심사 완료(총97억) : 2023. 11.
- 최종보고회 추진 : 2024. 5.
- 최종계획(안) 수립 보고 : 2024. 8.
 - 보고회(3회) 의견수렴, 사례조사를 반영한 최종(안) 확정 보고
- 공법심의 및 사용협약 체결 : 2024. 9. ~ 10.

3. 향후 추진계획

- 디자인 심의, 실시계획 인가 등 행정절차 : 2024. 9. ~ 2025. 1.
- 시설공사 착공 및 준공 : 2025. 2. ~ 2026. 4.

4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
성포광장 재조성사업 시설공사 착공	목표	설계용역 착수	설계용역 추진	설계용역 추진	설계용역 준공 시설공사 착공	시설공사 준공
	실적	설계용역 착수	설계용역 추진	설계용역 추진		
	달성 여부	달성	달성	달성		

5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액					4) 집행금액			
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국비	도비	시비	민간	집행 총계	2022	2023	2024
6,800	9,768	9,768	1,300	2,300	-	-	6,168	7,157	1,000 특교	2,300 특조	3,857	-	229	-	145	84

공약실명제

주관부서	기반조성과	과	장	서병구	☎ 369-1736
		녹지조성팀	장	이형학	☎ 481-2411
		주무관		한상록	☎ 481-2346