

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기내	국가, 자체	중기

공약사항


◇ 신안산선 출입구 추가 설치

- 다양한 방면 출입구 설치로 주변 지역 활성화 도모
- 유동 인구 접근성 고려한 주·부출입구 위치 선정

I. 정책목표

- 신안산선 한양대역의 출입구를 추가 설치하여 철도이용자들의 접근성 안전성을 향상시키고,
- 광역철도망 제공에 따른 주변 개발사업 여건 개선으로 신성장 거점 확보 및 지역경제 활성화 도모


II. 정거장 현황

구분	한양대역(기존)
위치	상록구 사동 1509번지
규모	건물형 1개소(지상2층, 지하2층)
주요 시설	엘리베이터 10대, 에스컬레이터 4대, 피난계단 2개소 등
조감도	

Ⅲ. 추진계획(일정)

○ 한양대역 추가 출입구 설치 사업

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 사동 1271-21 번지 일원
- 사업비 : 총 172.2억원(공사비 166.4억원, 사업관리비 5.8억원)
 ※ 사업비 안산시 부담 / 부지 한양대 기부채납 : 2,301.6㎡ (700평)
- 사업내용 : 특별피난계단 → 건물형 출입구 신설



• 추진실적 및 계획

- 업무협약 체결(시⇔사업시행자⇔국가철도공단) : 2022. 9. 30.
- 신안산선 실시계획(변경) 반영 및 착공 : 2022. 12.
- 신안산선 준공 및 개통(예정) : 2025. 4.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시반영 및 착공				■																	
공사진행 및 개통					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
신안산선 출입구 추가 설치	실시계획 (변경) 반영 및 착공	실시계획 (변경) 반영 및 착공	공사 진행	공사 진행	추가 출입구 설치 및 신안산선 개통	

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 17,221백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	17,221	3,767	4,481	4,481	4,492		
재 원 별	국비						
	도비						
	시비	17,221	3,767	4,481	4,481	4,492	
	기타						

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 광역철도사업의 승인은 국토교통부의 권한으로, 추가 출입구 설치를 위한 실시계획(변경) 반영 협의 추진

공약실명제				
추진부서	교통정책과	과장	김재홍	☎ 481-2290
		철도팀장	이성재	☎ 481-2968
		담당자	권효중	☎ 481-2971