

97-2

## 안산시 주차난 획기적 개선 (중앙동 공영유료주차장 고도화(복합화) 사업추진)

사업구분	예산구분	완료시기	이행단계	추진율 (완료예정)
기존   신규	예산   비예산	임기내   임기후	검토   <b>추진중</b>   완료 이행 후 계속추진	5% (2028. 9월)

### 공약사항

- ◇ 중앙동 상권의 주차공간 부족 및 지속적으로 제기되는 문화·예술 공간 부족에 대한 해결을 위해 기존 공영주차장(금산빌딩앞 공영주차장, 고잔동 540-6)을 활용한 고도화 및 상부 공원(광장) 조성을 통하여 추가적인 주차공간 및 문화공간 확보

### 1. 개요

- 위 치 : 고잔동 540-6번지(금산빌딩앞 공영주차장, 현 185면)
- 사업기간 : 2024. 9. ~ 2028. 9.
- 사업내용 : 주차장 고도화사업(주차장 추가 확보) 및 문화공간 조성
- 총사업비 : 15,000백만원(시 100%)

### 2. 추진실적

- 중앙동 공영주차장 고도화 사업 타당성 용역 착수

### 3. 향후 추진계획

- 공유재산 취득심의 : 2025. 3.
- 지방재정투자심사 : 2025. 6.
- 기본 및 실시설계용역 발주 : 2025. 10.
- 기술자문위원회 심의 : 2026. 4.
- 실시계획고시 및 건축허가 등 : 2026. 12.
- 공사 착공 : 2027. 3.
- 공사 준공 : 2028. 9.

#### 4. 연차별 목표 및 실적

확인지표		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
중앙동 공영유료주차장 고도화사업 추진	목표	사업추진 계획 검토	사업계획 의견 수렴 및 협의	타당성조사 및 기본계획 용역 발주	행정절차이행 (공유재산 취득심의 등)	실시계획고시 및 건축허가
	실적	사업 추진계획 검토보고	중앙동 상인회 의견 청취	타당성조사 및 기본계획용역 발주		
	달성 여부	달성	달성	달성		

#### 5. 재정 집행실적

(단위 : 백만원)

1) 총사업비		2) 임기내계획						3) 확보금액					4) 집행금액		
초기 계획	현재 계획	계획 합계	2022	2023	2024	2025	2026	확보 총계	국비	도비	시비	민간	집행 총계	2022	2023
15,000	2,000	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 공약실명제

주관부서	기반조성과	과	장	서병구	☎ 369-1698
		주 차 장	조성 팀장	류제천	☎ 481-2973
		주 무 관		이근복	☎ 481-2957