

1. 안전관리비 집행계획서

안전관리비 집행계획서		건설사업관리자: 안전총괄책임자:		김 기 봉 서명 김 동 섭 서명
1. 개요				
공 사 명		안산 초지동 (주)엠디에이치테크 공장 신축공사	공 사 기 간	26.10.01 ~ 27.03.30
건설사(대표자)		이 민 호	총 공사금액	₩4,455,000,000원(VAT포함)
발주자		(주)엠디에이치테크	안전관리비	6,300,000원
공종 및 세부대상 공종	- 항타 및 항발기 사용공사			
2. 항목별 실행계획				
항 목				금 액
1. 안전관리계획서 작성 비용 - 안전관리계획서 작성 비용 - 시공상세도면 작성비 - 가설 구조안전성검토비 - 안전관리계획서 검토(심사)비용 - 대상시설물별 세부안전관리 검토(심사) 비용				3,300,000원
2. 공사현장의 안전점검 비용 - 정기안전점검 비용 - 공사재개, 초기점검 비용				3,000,000원
3. 발파·굴착 등 주변 시설물 등의 피해방지대책 비용 - 발파, 진동, 소음 주민피해 방지 대책 비용 - 지하매설물 보호조치 비용 - 지하수 차단 등 주변지역 피해방지 대책 비용 ※ 공사비에 기 반영된 비용 계상에서 제외				0원
4. 공사장 주변의 통행 안전관리 대책 비용				0원
5. 안전모니터링 설치·운용 비용				0원
6. 가설구조물의 구조적 안전성 확인 비용(세부 대상 공종 표기)				0원
7. 무선설비 및 무선통신을 이용한 안전관리체계 구축·운용 비용				0원
8. 기타				0원
총 계(부가가치세 별도)				6,300,000원

2. 안전관리비 세부사용계획 (건설공사 안전관리 업무수행지침 [별표7])

2	정기 및 초기 안전점검 총괄 대가		
정기·초기 안전점검 총괄 대가			
공 종		차수	금액
1) 정기안전점검 대가			
1종 시설물 정기안전점검 대가	기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)		0
	구조체공사 초. 중기 단계 시공시		0
	구조체공사 말기단계 시공시		0
지하 10m 이상 굴착공사	기초단계 시공시(타설 전)		0
	되메우기 완료시		0
폭발물을 사용하는 건설공사	총 공정의 초·중기단계 시공시		0
	총 공정의 말기단계 시공시		0
천공기(10미터이상)	천공기 조립완료 후 최초 천공 말기단계시		0
항타 및 항발기	항타기 조립완료 후 최초 항타 말기단계시	2차	3,000,000
타워크레인	타워크레인 설치작업시		0
	타워크레인 인상시마다		0
	타워크레인 해체작업시		0
높이가 31m 이상인 비계	비계 최초 설치 완료시		0
	비계 최고 높이 설치 완료단계시		0
브라켓 비계	브라켓 최초 설치 완료시		0
	브라켓 비계 설치시		0
작업발판일체형 거푸집	최초 설치 완료시		0
	설치 말기단계시		0
높이 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시		0
	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시		0
높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	지보공 최초 설치 완료시		0
	지보공 설치 완료 말기단계시		0
현장조립 복합가설구조물	조립.설치 최초 완료시		0
	가설구조물 사용 말기단계시		0
소 계			3,000,000
2) 초기점검 대가			
초기점검	준공직전		0
소 계			0
총 계			3,000,000

※ 정기안전점검 비용 산출근거(엔지니어링 사업대가 적용 시)

『건설공사 안전관리 업무수행 지침』 [별표8]의 안전점검 대가요율에 포함되지 않는 건설공사의 안전점검 비용

구분	세부내용							금액	비고
1. 직접인건비	특급기술자								2025년 엔지니어링업체 임금실태조사결과 공표를 따름
	- 외업 :	1	인	x	1	일	x 373,353	373,353	
	- 내업 :	1	인	x	1	일	x 373,353	373,353	
	초급기술자								
	- 외업 :	1	인	x	1	일	x 235,459	235,459	
	- 내업 :	1	인	x	1	일	x 235,459	235,459	
	소계							1,217,624	
2. 직접경비	1. 차량운행비	1	대	x	1	일	x 50,000	50,000	
	2. 인쇄비	1	회차	x	3	권	x 50,000	150,000	
	소계							200,000	
3. 제경비	직접인건비의 110%							1,339,386	국토부 기준 110~120%
4. 기술료	(직접인건비+제경비)의 20%							283,525	국토부 기준 20~40%
합계	직접인건비+직접경비+제경비+기술료							3,040,535	
1회당 비용								1,500,000	단위절삭 및 조정
총 비용	2	회	x	1,500,000				3,000,000	VAT별도